



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

BS 3920-10-21-16

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

- Tel: +32 9 244 77 11
- Tel: +32 2 674 57 11
- Tel: +32 3 221 86 11
- Tel: +32 81 432 611

- gent@vincotte.be
- brussels@vincotte.be
- antwerpen@vincotte.be
- gembloux@vincotte.be



N 149788

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Vonca RUSA Installatie : Technisch - 63 Ave. 15 Kalsijdebrug 5 Eigenaar of beheerder : Vanca RUSA

Naam, voornaam : Vonca RUSA Naam, voornaam : Vanca RUSA

Ident. Kaart nr. : Adres : Technisch - 63 Ave. 15 Kalsijdebrug 5

BTW nr.: BE 457.832.337 Post nr. + Stad : 2400 Oostende 8720 Castele

Tel. : 1 Tel. : 1

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input checked="" type="checkbox"/> Wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input checked="" type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input checked="" type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwarend	<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler : EAN 541492820042542226 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: 1947-524 meterstand dag : 56-73,8 nacht : kWh excl. nacht meter :

Bescherming aansluiting (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100

Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : 230 V 3x230 V 3N400 V

Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 40 050 063 080 100

Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 40 mm² - Type : XUB

Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10

zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechthoekige aanraking Onrechthoekige aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 220 Ω Algemeen isolatieniveau : 0,5 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.

Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldeet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.

De bestaande installatie voldeet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 26-08-2018 door hetzelfde erkend organisme (!).

Agent bezoeker : Deimet Bant Agent nr. : 5377 Datum 28-08-2018

Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 1 Eëndraadsschema(s) : 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Voor de directeur generaal : Handtekening